



Справка о финансировании, без НДС, тыс.руб.

№ п/п	Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы	Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы	Капитальные вложения по этапу процесса теплоснабжения	Наименование мероприятия инвестиционной программы	Статус мероприятия
-------	------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------	--------------------



- данные по мероприятиям

№ п/п	Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы	Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы	Капитальные вложения по этапу процесса теплоснабжения	Наименование мероприятия инвестиционной программы	Статус мероприятия
				Всего	
x 1	Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением		Производство тепловой энергии	Строительство БМК на месте старой котельной по ул Володарского, 1696 с увеличением тепловой мощности	утверждено в ИП
x 2	Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с		Производство тепловой энергии	Строительство тепловых сетей диаметром 273мм, протяженностью 220м (в двухтрубном исчислении)	утверждено в ИП
x 3	Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство		Производство тепловой энергии	Строительство тепловых сетей диаметром 57мм, протяженностью 110м (в двухтрубном исчислении) от котельной ул.Дзержинского, 150а через ул.Кирова до Д/С №2	утверждено в ИП
x 4	Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с		Производство тепловой энергии	Строительство тепловой сети диаметром 76 мм, протяженностью 450 метров (в двухтрубном исчислении)	утверждено в ИП
x 5	Реконструкция или модернизация существующих объектов	реконструкция или модернизация существующих объектов	Производство тепловой энергии	Реконструкция узла учета тепловой энергии на котельной по адресу: ул. Маршала Жукова.177/1	утверждено в ИП
x 6	Реконструкция или модернизация существующих объектов	реконструкция или модернизация существующих объектов	Производство тепловой энергии	Установка узла учета тепловой энергии на котельной по адресу: ул. Чичерина. 84б	утверждено в ИП
x 7	Реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения в	реконструкция или модернизация существующих объектов теплоснабжения	Производство тепловой энергии	Реконструкция узла учета тепловой энергии на котельной по адресу: ул. Ленина,34	утверждено в ИП
x 8	Реконструкция или модернизация существующих объектов	реконструкция или модернизация существующих объектов	Производство тепловой энергии	Установка узла учета тепловой энергии на котельной по адресу: ул. П. Заветный. пр. Ленина.41/24	утверждено в ИП

	теплоснабжения в	теплоснабжения				
×	26	Реконструкция или модернизация существующих объектов	реконструкция или модернизация существующих объектов	Производство тепловой энергии	Установка узла учета тепловой энергии на котельной по адресу: ул. Володарского.88/1	утверждено в ИП
×	27	Реконструкция или модернизация существующих объектов	реконструкция или модернизация существующих объектов	Производство тепловой энергии	Установка узла учета тепловой энергии на котельной по адресу: ул. Калинина.128а	утверждено в ИП
×	28	Реконструкция или модернизация существующих объектов	реконструкция или модернизация существующих объектов	Производство тепловой энергии	Установка узла учета тепловой энергии на котельной по адресу: ул. Калинина.170	утверждено в ИП
×	29	Реконструкция или модернизация существующих объектов	реконструкция или модернизация существующих объектов	Производство тепловой энергии	Установка узла учета тепловой энергии на котельной по адресу: ул. Советской Армии.176/1	утверждено в ИП
×	30	Реконструкция или модернизация существующих объектов	реконструкция или модернизация существующих объектов	Производство тепловой энергии	Установка узла учета тепловой энергии на котельной по адресу: ул. К.Либкнехта.68а	утверждено в ИП
×	31	Реконструкция или модернизация существующих объектов	реконструкция или модернизация существующих объектов	Производство тепловой энергии	Установка узла учета тепловой энергии на котельной по адресу: ул. Железнодорожная.50/1	утверждено в ИП
×	32	Реконструкция или модернизация существующих объектов	реконструкция или модернизация существующих объектов	Производство тепловой энергии	Установка узла учета тепловой энергии на котельной по адресу: ул. 2-ая Урицкого.29/1	утверждено в ИП
×	33	Реконструкция или модернизация существующих объектов	реконструкция или модернизация существующих объектов	Производство тепловой энергии	Установка узла учета тепловой энергии на котельной по адресу: ул. Пугачева.28а	утверждено в ИП
×	34	Реконструкция или модернизация существующих объектов	реконструкция или модернизация существующих объектов	Производство тепловой энергии	Установка узла учета тепловой энергии на котельной по адресу: ул. Ленина. 110	утверждено в ИП
×	35	Реконструкция или модернизация существующих объектов	реконструкция или модернизация существующих объектов	Производство тепловой энергии	Установка узла учета тепловой энергии на котельной по адресу: ул. Володарского.120	утверждено в ИП
×	36	Реконструкция или модернизация существующих объектов	реконструкция или модернизация существующих объектов	Производство тепловой энергии	Установка узла учета тепловой энергии на котельной по адресу: ул. Хут. Первомайский	утверждено в ИП
×	37	Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей		производство тепловой энергии	Строительство БМК мощностью 4,7 МВт по адресу ул. Кирова, 98В	утверждено в ИП
×	38	Строительство новых объектов теплоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе		производство тепловой энергии	Строительство БМК мощностью 15,9 МВт с подключением к существующим инженерным сетям на территории ЦТП по ул. Луначарского 317/3 взамен существующей котельной по ул. Лавриненко, 5б и с целью перевода потребителю котельной по	утверждено в ИП

[Добавить мероприятие](#)

Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %		Вид(-ы) деятельности организации, к которому относится мероприятие	№ п/п	Наличие
			план	факт			

Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия	Стадия выполнения, %		Вид(-ы) деятельности организации, к которому относится мероприятие	№ п/п	Наличие
			план	факт			
5	2022		0,00	0,00	Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт	1	да
Добавить							
5	2021		0,00	0,00	Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт	1	без привязки к объекту
Добавить							
5	2021		0,00	0,00	Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт	1	без привязки к объекту
Добавить							
5	2021		0,00	0,00	Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт	1	без привязки к объекту
Добавить							
5	2023		0,00	0,00	Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт	1	да
Добавить							
5	2023		0,00	0,00	Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт	1	да
Добавить							
5	2023		0,00	0,00	Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт	1	да
Добавить							
5	2021		0,00	0,00	Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт	1	да
Добавить							

								Добавить
5	2025		0,00	0,00	Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт		1	да
								Добавить
5	2025		0,00	0,00	Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт		1	да
								Добавить
5	2025		0,00	0,00	Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт		1	да
								Добавить
5	2025		0,00	0,00	Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт		1	да
								Добавить
5	2023		0,00	0,00	Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт		1	да
								Добавить
5	2023		0,00	0,00	Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт		1	да
								Добавить
5	2023		0,00	0,00	Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт		1	да
								Добавить
5	2025		0,00	0,00	Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт		1	да
								Добавить
5	2025		0,00	0,00	Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт		1	да
								Добавить
5	2025		0,00	0,00	Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт		1	да
								Добавить
5	2025		0,00	0,00	Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт		1	да
								Добавить
5	2023		0,00	0,00	Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт		1	без привязки к объекту
								Добавить
5	2024		0,00	0,00	Некомбинированное производство :: Передача :: Сбыт		1	без привязки к объекту
								Добавить

Объект инфраструктуры

Наименование объекта	Тип объекта	Адрес объекта			
		Муниципальный район	Муниципальное образование	ОКТМО	Населённый пункт

- данные по объектам

Объект инфраструктуры

Наименование объекта	Тип объекта	Адрес объекта			
		Муниципальный район	Муниципальное образование	ОКТМО	Населённый пункт
Волдарского, 1696	ТИ с сетями	Город Армавир	Город Армавир	03705000	г Армавир

› объект инфраструктуры

› объект инфраструктуры

› объект инфраструктуры

› объект инфраструктуры

М. Жукова, 177/1	ТИ с сетями	Город Армавир	Город Армавир	03705000	г Армавир
------------------	-------------	---------------	---------------	----------	-----------

› объект инфраструктуры

Чичерина, 846	ТИ с сетями	Город Армавир	Город Армавир	03705000	г Армавир
---------------	-------------	---------------	---------------	----------	-----------

› объект инфраструктуры

Ленина, 34	ТИ с сетями	Город Армавир	Город Армавир	03705000	г Армавир
------------	-------------	---------------	---------------	----------	-----------

› объект инфраструктуры

п.Заветный, проезд Ленина,41/24	ТИ с сетями	Город Армавир	Город Армавир	03705000	п Заветный
------------------------------------	-------------	---------------	---------------	----------	------------

› объект инфраструктуры

Свердлова, 70/1	ТИ с сетями	Город Армавир	Город Армавир	03705000	г Армавир
» объект инфраструктуры					
Урицкого, 82б	ТИ с сетями	Город Армавир	Город Армавир	03705000	г Армавир
» объект инфраструктуры					
Ленина, 82/1	ТИ с сетями	Город Армавир	Город Армавир	03705000	г Армавир
» объект инфраструктуры					
Урицкого, 44/1	ТИ с сетями	Город Армавир	Город Армавир	03705000	г Армавир
» объект инфраструктуры					
Островского, 53/1	ТИ с сетями	Город Армавир	Город Армавир	03705000	г Армавир
» объект инфраструктуры					
Шаумяна, 9/2	ТИ с сетями	Город Армавир	Город Армавир	03705000	г Армавир
» объект инфраструктуры					
Центральная,1	ТИ с сетями	Город Армавир	Город Армавир	03705000	г Армавир
» объект инфраструктуры					
Линейная, 1а	ТИ с сетями	Город Армавир	Город Армавир	03705000	г Армавир
» объект инфраструктуры					
К. Маркса, 1/2	ТИ с сетями	Город Армавир	Город Армавир	03705000	г Армавир
» объект инфраструктуры					
ТОО "Юбилейное" Ставропольская, 30	ТИ с сетями	Город Армавир	Город Армавир	03705000	п центральной участки свх
» объект инфраструктуры					
Р. Люксембург, 11	ТИ с сетями	Город Армавир	Город Армавир	03705000	г Армавир
» объект инфраструктуры					
Новороссийская, 104/1	ТИ с сетями	Город Армавир	Город Армавир	03705000	г Армавир
» объект инфраструктуры					
Академическая, 25	ТИ с сетями	Город Армавир	Город Армавир	03705000	г Армавир
» объект инфраструктуры					
Матвеева, 151/1	ТИ с сетями	Город Армавир	Город Армавир	03705000	г Армавир
» объект инфраструктуры					
СПК "Восток" ул. Урожайная, 71/1	ТИ с сетями	Город Армавир	Город Армавир	03705000	п центральной участки свх
» объект инфраструктуры					
С. Армии, 128а	ТИ с сетями	Город Армавир	Город Армавир	03705000	г Армавир
» объект инфраструктуры					
Луначарского, 102/1	ТИ с сетями	Город Армавир	Город Армавир	03705000	г Армавир

» объект инфраструктуры

Володарского, 88/1	ТИ с сетями	Город Армавир	Город Армавир	03705000	г Армавир
--------------------	-------------	---------------	---------------	----------	-----------

» объект инфраструктуры

Калинина, 128а	ТИ с сетями	Город Армавир	Город Армавир	03705000	г Армавир
----------------	-------------	---------------	---------------	----------	-----------

» объект инфраструктуры

Калинина, 170	ТИ с сетями	Город Армавир	Город Армавир	03705000	г Армавир
---------------	-------------	---------------	---------------	----------	-----------

» объект инфраструктуры

С. Армии, 176/1	ТИ с сетями	Город Армавир	Город Армавир	03705000	г Армавир
-----------------	-------------	---------------	---------------	----------	-----------

» объект инфраструктуры

К. Либкнехта, 68а	ТИ с сетями	Город Армавир	Город Армавир	03705000	г Армавир
-------------------	-------------	---------------	---------------	----------	-----------

» объект инфраструктуры

Железнодорожная, 50/1	ТИ с сетями	Город Армавир	Город Армавир	03705000	г Армавир
-----------------------	-------------	---------------	---------------	----------	-----------

» объект инфраструктуры

2-я Урицкого, 29/1	ТИ с сетями	Город Армавир	Город Армавир	03705000	г Армавир
--------------------	-------------	---------------	---------------	----------	-----------

» объект инфраструктуры

Пугачева, 28а	ТИ с сетями	Город Армавир	Город Армавир	03705000	г Армавир
---------------	-------------	---------------	---------------	----------	-----------

» объект инфраструктуры

Ленина, 110	ТИ с сетями	Город Армавир	Город Армавир	03705000	г Армавир
-------------	-------------	---------------	---------------	----------	-----------

» объект инфраструктуры

Володарского, 120	ТИ с сетями	Город Армавир	Город Армавир	03705000	г Армавир
-------------------	-------------	---------------	---------------	----------	-----------

» объект инфраструктуры

х.Первомайский, ул.Первомайская, 41/1	ТИ с сетями	Город Армавир	Город Армавир	03705000	х Первомайски й
------------------------------------------	-------------	---------------	---------------	----------	-----------------------

» объект инфраструктуры

--	--	--	--	--	--

» объект инфраструктуры

--	--	--	--	--	--

» объект инфраструктуры

--	--	--	--	--	--

			№ п/п	Источник финансирования
ОКТМО	улица, проезд, проспект, переулок и т.п.	дом, корпус, строение		
				Всего в рамках ИП
				Всего в рамках КС

			№ п/п	Источник финансирования
ОКТМО	улица, проезд, проспект, переулок и т.п.	дом, корпус, строение		
0370500000 1	ул.Володарского	1696	1	Прибыль направляемая на инвестиции
			×	2 Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки
				Добавить источник финансирования

			1	Прибыль направляемая на инвестиции
				Добавить источник финансирования

			1	Прибыль направляемая на инвестиции
			×	2 Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки
				Добавить источник финансирования

			1	Прибыль направляемая на инвестиции
				Добавить источник финансирования

0370500000 1	М. Жукова	177/1	1	Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки
				Добавить источник финансирования

0370500000 1	ул.Чичерина	846	1	Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки
				Добавить источник финансирования

0370500000 1	Ленина	34	1	Прибыль направляемая на инвестиции
			×	2 Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки
				Добавить источник финансирования

0370500010 6	проезд Ленина	41/24	1	Прибыль направляемая на инвестиции
				Добавить источник финансирования

0370500000 1	Свердлова	70/1		1	Прибыль направляемая на инвестиции Добавить источник финансирования
0370500000 1	Урицкого	826		1	Прибыль направляемая на инвестиции Добавить источник финансирования
0370500000 1	Ленина	82/1		1	Прибыль направляемая на инвестиции Добавить источник финансирования
0370500000 1	Урицкого	44/1		1	Прибыль направляемая на инвестиции Добавить источник финансирования
0370500000 1	Островского	53/1		1	Прибыль направляемая на инвестиции Добавить источник финансирования
0370500000 1	Шаумяна	9/2		1	Прибыль направляемая на инвестиции Добавить источник финансирования
0370500000 1	Центральная	1		1	Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки Добавить источник финансирования
0370500000 1	Линейная	1a		1	Прибыль направляемая на инвестиции Добавить источник финансирования
0370500000 1	К.Маркса	1/2	×	1	Прибыль направляемая на инвестиции
				2	Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки Добавить источник финансирования
0370500015 1	Ставропольская	30		1	Прибыль направляемая на инвестиции Добавить источник финансирования
0370500000 1	ул.Р. Люксембург	11		1	Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки Добавить источник финансирования
0370500000 1	ул.Новороссийская	104/1		1	Прибыль направляемая на инвестиции Добавить источник финансирования
0370500000 1	ул.Академическая	25		1	Прибыль направляемая на инвестиции Добавить источник финансирования
0370500000 1	ул.Матвеева	151/1		1	Прибыль направляемая на инвестиции Добавить источник финансирования
0370500014 6	ул. Урожайная	71/1		1	Прибыль направляемая на инвестиции Добавить источник финансирования
0370500000 1	ул.С. Армии	128a		1	Прибыль направляемая на инвестиции Добавить источник финансирования
0370500000 1	ул.Луначарского	102/1	×	1	Прибыль направляемая на инвестиции
				2	Амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки Добавить источник финансирования

0370500000 1	ул.Володарского	88/1		1	Прибыль направляемая на инвестиции Добавить источник финансирования
0370500000 1	ул.Калинина	128а		1	Прибыль направляемая на инвестиции Добавить источник финансирования
0370500000 1	ул.Калинина	170		1	Прибыль направляемая на инвестиции Добавить источник финансирования
0370500000 1	ул.С. Армии	176/1		1	Прибыль направляемая на инвестиции Добавить источник финансирования
0370500000 1	ул.К. Либкнехта	68а		1	Прибыль направляемая на инвестиции Добавить источник финансирования
0370500000 1	ул.Железнодорожная	50/1		1	Прибыль направляемая на инвестиции Добавить источник финансирования
0370500000 1	ул.2-я Урицкого	29/1		1	Прибыль направляемая на инвестиции Добавить источник финансирования
0370500000 1	ул.Пугачева	28а		1	Прибыль направляемая на инвестиции Добавить источник финансирования
0370500000 1	ул.Ленина	110		1	Прибыль направляемая на инвестиции Добавить источник финансирования
0370500000 1	ул.Володарского	120		1	Прибыль направляемая на инвестиции Добавить источник финансирования
0370500013 1	Первомайская	41/1		1	Прибыль направляемая на инвестиции Добавить источник финансирования
				1	Прибыль направляемая на инвестиции Добавить источник финансирования
				1	Прибыль направляемая на инвестиции Добавить источник финансирования

Выполняется в рамках КС	Суммы финансирования включают НДС	Всего утверждено на весь период реализации ИП	Всего утверждено на предыдущий период реализации ИП	Факт за прошлые периоды		Утверждено на 2023 год
				Всего	В рамках плана, утверждённого на предыдущий период реализации	
				план	план	

+ данные по КС

Выполняется в рамках КС	Суммы финансирования включают НДС	Всего утверждено на весь период реализации ИП	Всего утверждено на предыдущий период реализации ИП	Факт за прошлые периоды		Утверждено на 2023 год
				Всего	В рамках плана, утверждённого на предыдущий период реализации	
				план	план	
		188 655,160	63 162,670	3 200,501	3 119,939	39 563,730
нет	нет	42 108,970	42 108,970	0,000	0,000	0,000
нет	нет	3 785,730	3 785,730	0,000	0,000	0,000

нет	нет	6 739,480	6 739,480	0,000	0,000	0,000
-----	-----	-----------	-----------	-------	-------	-------

нет	нет	953,230	953,230	1 033,791	953,230	0,000
нет	нет	215,620	215,620	215,620	215,620	0,000

нет	нет	5 707,260	5 707,260	1 951,089	1 951,089	0,000
-----	-----	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

нет	нет	382,800	0,000	0,000	0,000	382,800
-----	-----	---------	-------	-------	-------	---------

нет	нет	263,320	0,000	0,000	0,000	263,320
-----	-----	---------	-------	-------	-------	---------

нет	нет	248,220	0,000	0,000	0,000	248,220
нет	нет	431,940	0,000	0,000	0,000	431,940

нет	нет	378,590	378,590	0,000	0,000	0,000
-----	-----	---------	---------	-------	-------	-------

нет	нет	758,170	0,000	0,000	0,000	758,170
нет	нет	538,720	0,000	0,000	0,000	538,720
нет	нет	1 090,190	1 090,190	0,000	0,000	0,000
нет	нет	379,820	379,820	0,000	0,000	0,000
нет	нет	862,700	862,700	0,000	0,000	0,000
нет	нет	294,910	294,910	0,000	0,000	0,000
нет	нет	272,020	0,000	0,000	0,000	0,000
нет	нет	260,900	260,900	0,000	0,000	0,000
нет	нет	128,240	0,000	0,000	0,000	0,000
нет	нет	253,880	0,000	0,000	0,000	0,000
нет	нет	385,270	385,270	0,000	0,000	0,000
нет	нет	239,070	0,000	0,000	0,000	0,000
нет	нет	975,430	0,000	0,000	0,000	0,000
нет	нет	528,680	0,000	0,000	0,000	0,000
нет	нет	825,140	0,000	0,000	0,000	0,000
нет	нет	604,380	0,000	0,000	0,000	0,000
нет	нет	801,710	0,000	0,000	0,000	0,000
нет	нет	297,950	0,000	0,000	0,000	0,000
нет	нет	360,590	0,000	0,000	0,000	0,000

нет	нет	507,450	0,000	0,000	0,000	0,000
нет	нет	237,810	0,000	0,000	0,000	0,000
нет	нет	237,810	0,000	0,000	0,000	0,000
нет	нет	681,260	0,000	0,000	0,000	0,000
нет	нет	796,870	0,000	0,000	0,000	796,870
нет	нет	796,870	0,000	0,000	0,000	796,870
нет	нет	645,770	0,000	0,000	0,000	645,770
нет	нет	434,130	0,000	0,000	0,000	0,000
нет	нет	282,410	0,000	0,000	0,000	0,000
нет	нет	690,070	0,000	0,000	0,000	0,000
нет	нет	265,550	0,000	0,000	0,000	0,000
нет	нет	31 471,760	0,000	0,000	0,000	31 471,760
нет	нет	80 534,470	0,000	0,000	0,000	3 229,290

Факт по состоянию на 1 января 2024 года	Выполнение мероприятия	Результат выполнения мероприятия				
		Экономия (расчёт)	Превышение плана финансирования (расчёт)	Превышение плана финансирования (расчёт)	Согласно плану, утвержд. реали.	
					Всего	
факт	факт	факт	факт	факт	план	

Факт по состоянию на 1 января 2024 года	Выполнение мероприятия	Результат выполнения мероприятия				
		Экономия (расчёт)	Превышение плана финансирования (расчёт)	Превышение плана финансирования (расчёт)	Согласно плану, утвержд. реали.	
					Всего	
факт	факт	факт	факт	факт	план	
46 519,245		0,000	0,000	-9 238,436	147 852,578	
0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	42 108,970	
0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	3 785,730	

0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	6 739,480	
-------	--------------	-------	-------	-------	-----------	--

5 535,841	не выполнено	0,000	0,000	-5 616,403	0,000	
0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	0,000	

0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	3 756,171	
-------	--------------	-------	-------	-------	-----------	--

0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	382,800	
-------	--------------	-------	-------	-------	---------	--

0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	263,320	
-------	--------------	-------	-------	-------	---------	--

0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	248,220	
-------	--------------	-------	-------	-------	---------	--

0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	431,940	
-------	--------------	-------	-------	-------	---------	--

0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	378,590	
-------	--------------	-------	-------	-------	---------	--

0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	758,170
0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	538,720
0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	1 090,190
0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	379,820
0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	862,700
0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	294,910
0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	272,020
0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	260,900
0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	128,240
0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	253,880
0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	385,270
0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	239,070
0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	975,430
0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	528,680
0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	825,140
0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	604,380
0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	801,710
0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	297,950
0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	360,590

0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	507,450
0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	237,810
0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	237,810
0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	681,260
0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	796,870
0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	796,870
0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	645,770
0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	434,130
0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	282,410
0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	690,070
0,000	не выполнено	0,000	0,000	0,000	265,550
35 093,793	не выполнено	0,000	0,000	-3 622,033	0,000
5 889,610	не выполнено	0,000	0,000	0,000	74 323,588

Если мероприятие не выполнено			Реализовано (со
дённому на весь период зации	Согласно плану, утверждённому на 2023 год		Всего
Без учёта финансирования, не имеющего актов выполненных работ	Всего	Без учёта финансирования, не имеющего актов выполненных работ	
план	план	план	факт

Если мероприятие не выполнено			Реализовано (со
дённому на весь период зации	Согласно плану, утверждённому на 2023 год		Всего
Без учёта финансирования, не имеющего актов выполненных работ	Всего	Без учёта финансирования, не имеющего актов выполненных работ	
план	план	план	факт
148 173,851	4 862,680	4 862,680	46 519,245
42 108,970	0,000	0,000	0,000
3 785,730	0,000	0,000	0,000

6 739,480	0,000	0,000	0,000
-----------	-------	-------	-------

0,000	0,000	0,000	5 535,841
0,000	0,000	0,000	0,000

3 756,171	0,000	0,000	0,000
-----------	-------	-------	-------

382,800	382,800	382,800	0,000
---------	---------	---------	-------

263,320	263,320	263,320	0,000
---------	---------	---------	-------

248,220	248,220	248,220	0,000
---------	---------	---------	-------

431,940	431,940	431,940	0,000
---------	---------	---------	-------

378,590	0,000	0,000	0,000
---------	-------	-------	-------

758,170	758,170	758,170	0,000
538,720	538,720	538,720	0,000
1 090,190	0,000	0,000	0,000
379,820	0,000	0,000	0,000
862,700	0,000	0,000	0,000
294,910	0,000	0,000	0,000
272,020	0,000	0,000	0,000
260,900	0,000	0,000	0,000
128,240	0,000	0,000	0,000
253,880	0,000	0,000	0,000
385,270	0,000	0,000	0,000
239,070	0,000	0,000	0,000
975,430	0,000	0,000	0,000
528,680	0,000	0,000	0,000
825,140	0,000	0,000	0,000
604,380	0,000	0,000	0,000
801,710	0,000	0,000	0,000
297,950	0,000	0,000	0,000
360,590	0,000	0,000	0,000

507,450	0,000	0,000	0,000
237,810	0,000	0,000	0,000
237,810	0,000	0,000	0,000
681,260	0,000	0,000	0,000
796,870	796,870	796,870	0,000
796,870	796,870	796,870	0,000
645,770	645,770	645,770	0,000
434,130	0,000	0,000	0,000
282,410	0,000	0,000	0,000
690,070	0,000	0,000	0,000
265,550	0,000	0,000	0,000
0,000	0,000	0,000	35 093,793
74 644,860	0,000	0,000	5 889,610

гласно актам выполненных работ) по состоянию 1 января 2024 года			URL-ссылка на материалы, подтверждающие реализацию (акты выполненных работ)
В соответствии с запланированными по ИП мероприятиями на 2023 год	За предыдущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2023 года)	За будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2023 года)	
факт	факт	факт	факт

гласно актам выполненных работ) по состоянию 1 января 2024 года			URL-ссылка на материалы, подтверждающие реализацию (акты выполненных работ)
В соответствии с запланированными по ИП мероприятиями на 2023 год	За предыдущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2023 года)	За будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2023 года)	
факт	факт	факт	факт
40 983,403	5 535,841	0,000	

--	--	--	--

	5 535,841		https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=2d420c31-d562-4b1c-bd82-7defcde59cad
--	-----------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

Не реализовано, но профинансировано (согласно авансовым платежам / платёжным поручениям) по состоянию 1 января 2024 года			
Всего	В соответствии с запланированными по ИП мероприятиями на 2023 год	За предыдущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2023 года)	За будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2023 года)
факт	факт	факт	факт

Не реализовано, но профинансировано (согласно авансовым платежам / платёжным поручениям) по состоянию 1 января 2024 года			
Всего	В соответствии с запланированными по ИП мероприятиями на 2023 год	За предыдущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2023 года)	За будущие периоды реализации ИП (если мероприятие не было предусмотрено в плане 2023 года)
факт	факт	факт	факт
321,272	321,272	0,000	0,000
0,000			
0,000			

0,000			
-------	--	--	--

0,000			
0,000			

0,000			
-------	--	--	--

0,000			
-------	--	--	--

0,000			
-------	--	--	--

0,000			
0,000			

0,000			
-------	--	--	--

0,000			
0,000			
0,000			
0,000			
0,000			
0,000			
0,000			
0,000			
0,000			
0,000			
0,000			
0,000			
0,000			
0,000			
0,000	0,000		
321,272	321,272		

URL-ссылка на материалы, подтверждающие финансирование (авансовые платежи / платёжные поручения)	Отклонения (если факт превышает план)	Отклонения (если факт превышает план) за счёт:		
		всего	уточнения стоимости по результатам утверждённой проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключённых договоров (закупочных процедур)
факт	факт	факт	факт	факт

URL-ссылка на материалы, подтверждающие финансирование (авансовые платежи / платёжные поручения)	Отклонения (если факт превышает план)	Отклонения (если факт превышает план) за счёт:		
		всего	уточнения стоимости по результатам утверждённой проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключённых договоров (закупочных процедур)
факт	факт	факт	факт	факт
	0,000	0,000		
	0,000	0,000		

	0,000	0,000		
--	-------	-------	--	--

	0,000	0,000		
	0,000	0,000		

	0,000	0,000		
--	-------	-------	--	--

	0,000	0,000		
--	-------	-------	--	--

	0,000	0,000		
--	-------	-------	--	--

	0,000	0,000		
	0,000	0,000		

	0,000	0,000		
--	-------	-------	--	--

прочих факторов	Причины отклонений (если факт превышает план)	URL-ссылка на обосновывающие материалы (если факт превышает план)
факт		

прочих факторов	Причины отклонений (если факт превышает план)	URL-ссылка на обосновывающие материалы (если факт превышает план)
факт		

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	Факт исполнения на основании утвержденной проектно-сметной документации	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=e09639c1-037f-4b61-b3d9-330b1fd992b2
--	-------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Факт исполнения на основании заключенного договора на технологическое присоединение к сетям электроснабжения	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=4a5df53a-1cc1-40da-876a-e926fbe4a539
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--	--	--

Расшифровка источников возврата инвестиций	Служебный блок для удаления

<div style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;"> Установить значение по-умолчанию для всех источников финансирования </div> Расшифровка источников возврата инвестиций	Служебный блок для удаления
соответствует источнику финансирования	
соответствует источнику финансирования	

соответствует источнику финансирования	
----------------------------------------	--

соответствует источнику финансирования	
соответствует источнику финансирования	

соответствует источнику финансирования	
----------------------------------------	--

соответствует источнику финансирования	
----------------------------------------	--

соответствует источнику финансирования	
----------------------------------------	--

соответствует источнику финансирования	
соответствует источнику финансирования	

соответствует источнику финансирования	
----------------------------------------	--

соответствует источнику финансирования	
соответствует источнику финансирования	
соответствует источнику финансирования	
соответствует источнику финансирования	
соответствует источнику финансирования	
соответствует источнику финансирования	
соответствует источнику финансирования	
соответствует источнику финансирования	
соответствует источнику финансирования	
соответствует источнику финансирования	
соответствует источнику финансирования	
соответствует источнику финансирования	

